

Số: 177/TB-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về thực hiện các dự án tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh

Ngày 27/02/2025 tại Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (sau đây viết tắt là ACV) về thực hiện các dự án tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác có đồng chí Vũ Thế Phiệt - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty và các Thành viên. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Vinh, Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Sau khi nghe báo cáo của ACV về tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến của đồng chí Vũ Thế Phiệt - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

1. Tỉnh Nghệ An cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của ACV trong việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân, khách du lịch và thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đề nghị ACV tăng cường chỉ đạo sớm triển khai hoàn thành các dự án mới; quá trình thực hiện UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Vinh phối hợp chặt chẽ với ACV, Cảng hàng không quốc tế Vinh để giải quyết các khó khăn vướng mắc và các vấn đề liên quan.

2. UBND tỉnh Nghệ An đồng thuận về chủ trương và dự kiến tiến độ thực hiện các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, cụ thể như sau:

- Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đảm bảo khai thác 09 vị trí đỗ các loại máy bay code C: Dự kiến khởi công trước ngày 30/4/2025, hoàn thành trong tháng 12/2025.

- Dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 hiện hữu: Dự kiến khởi công trước ngày 30/4/2025, hoàn thành trong tháng 12/2025.

- Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu: Dự kiến đóng Cảng để khởi công trước ngày 30/6/2025 và khai thác trở lại trước ngày 31/12/2025.

3. Để thực hiện các nhiệm vụ liên quan thuộc trách nhiệm của địa phương, kịp thời bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành các dự án đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh vào khai thác đúng tiến độ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu UBND thành phố Vinh, các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao độ, ưu tiên thời gian, hướng dẫn hỗ trợ giải quyết các thủ tục, vướng mắc liên quan, trong đó chú ý thực hiện một số nội dung sau:

3.1. UBND thành phố Vinh:

- Chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Vinh để kịp thời xử lý các chương ngại vật vi phạm chiều cao đảm bảo tính không đường bay.
- Chủ trì, phối hợp với ACV, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất thực hiện các dự án, trình phê duyệt theo quy định.
- Thực hiện chức năng chủ đầu tư tiêu dự án giải phóng mặt bằng các dự án (nếu có), phối hợp chặt chẽ với ACV và Cảng hàng không quốc tế Vinh để thực hiện đảm bảo đúng quy định.
- Sớm hoàn thiện trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, xã xung quanh khu vực sân bay, trong đó lưu ý các tuyến đường kết nối giao thông với sân bay; phối hợp tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực sân bay, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trong sân bay.

3.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì hướng dẫn ACV, Cảng hàng không quốc tế Vinh, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vinh hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận bàn giao đất từ phần diện tích do quốc phòng quản lý để thực hiện các dự án. Trong đó, ưu tiên xử lý trước đối với phần diện tích đất quốc phòng đã tạm bàn giao trước đây (thời kỳ năm 2000 và năm 2002) cho Cục hàng không Việt Nam.

- Kịp thời tham mưu phê duyệt, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất để triển khai các dự án (khi có đề xuất).

3.3. Sở Xây dựng:

- Chủ trì theo dõi đôn đốc tiến độ các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trong phạm vi khu vực sân bay.

- Căn cứ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2025 của Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư các dự án hạ tầng của địa phương kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu đạt 3.000m trước ngày **20/3/2025**.

3.4. *Sở Tài chính*: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của địa phương.

4. Đối với ACV:

- Đề nghị ACV có ý kiến với Cục hàng không Việt Nam sớm triển khai công bố quy hoạch và cấm mốc giới theo quy hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay hiện hữu; Cải tạo Nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu đảm bảo tiến độ theo cam kết trước tháng 12/2025.

- Phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu đạt 3.000m để đảm bảo khai thác máy bay code E cho các đường bay dài nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai của Cảng hàng không quốc tế Vinh.

- Xây dựng lộ trình đầu tư giai đoạn tiếp theo các dự án theo quy hoạch như: Xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Mở rộng sân đỗ máy bay khu vực nhà ga T2, Mở rộng nhà ga hành khách T2, ...

- Rà soát lại thứ tự ưu tiên về nhu cầu sử dụng đất để phối hợp cùng với UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai các dự án.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về thực hiện các dự án tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. UBND tỉnh thông báo cho các sở, ngành, UBND thành phố Vinh và cơ quan, đơn vị có liên quan biết, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả. /

Nơi nhận: *LD*

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (LB).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Thanh Tùng