

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 43 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung ứng điện và tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An)

Ngày 12/01/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên để nghe báo cáo về tình hình cung ứng điện và tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An). Tham dự buổi làm việc về phía EVN có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN; các Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị; Về phía UBND tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai.

Sau khi nghe báo cáo của EVN và các đơn vị thành viên; báo cáo của các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN và các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 01/12/2023 và Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01/12/2023, trong đó tiến độ thực hiện dự án 2023-2025 (yêu cầu phần đầu hoàn thành trong tháng 6/2024). Xác định đây là các dự án có tính chất hết sức quan trọng và cấp bách; trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An thường xuyên chỉ đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành một số nội dung cơ bản để triển khai dự án.

Để thực hiện các dự án kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 982/TB-UBND ngày 14/12/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình đầu tư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An) và các chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh đối với các dự án, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên:

- Cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo về bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An) và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
- Chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp với các tỉnh có tuyến đường dây đi qua để thống nhất khung chính sách chung bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để triển khai thực hiện dự án.
- Chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng cần chuyển mục đích sử dụng để xem xét, xử lý theo quy định.
- Chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công (nếu có) phần đầu hoàn thành trước ngày 30/01/2024, hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024.
- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn xử lý vướng mắc do không thực hiện được trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng làm đường thi công móng trụ đối với các dự án.
- Chỉ đạo các đơn vị: (i) Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo nguồn điện kịp thời phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó trước mắt là Khu công nghiệp Hoàng Mai II; Khu công nghiệp Thọ Lộc; Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An; Khu công nghiệp WHA Nghệ An; (ii) Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án Trạm biến áp 220kV Nam Cẩm và đường dây nhánh rẽ trong Quý 4/2024 và hoàn thành dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn trong Quý 2/2024.
- Hỗ trợ UBND tỉnh Nghệ An trong việc đề nghị Bộ Công Thương cập nhật danh mục Trạm biến áp 220kV Hoàng Mai và đường dây đấu nối vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; đồng thời nghiên cứu, xem xét phương án lắp thêm máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu công suất 2x250MVA để hỗ trợ UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ Công Thương cập nhật bổ sung vào danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đảm bảo nguồn điện kịp thời cho các trạm biến áp 110kV cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.
- Quan tâm, hỗ trợ bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư hoàn thành việc cấp điện cho 17 thôn, bản chưa có điện còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện chức năng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đường dây 500kV; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư; trong trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Diễn Châu theo quy định. Hoàn thành trong tháng 01/2024.

- Ưu tiên tiếp nhận, kiểm tra, phê duyệt kết quả đo đạc phục vụ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Chủ đầu tư làm việc với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có hướng dẫn việc xử lý vướng mắc do không thực hiện được trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng (5,3661ha) để làm đường công vụ thi công xây dựng các dự án.

- Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với nội dung phát sinh về ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của các dự án đảm bảo phù hợp với thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kịp thời chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tham mưu UBND tỉnh giải trình các nội dung liên quan để được HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh gần nhất.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hoàng Mai giải quyết vướng mắc liên quan việc chồng lấn quyền sử dụng đất giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An với các hộ dân theo đúng quy định.

- Chủ động rà soát đối với nội dung về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng các dự án điện trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

2.3. Sở Công Thương:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan cập nhật tình hình triển khai thực hiện dự án, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An, cơ quan, đơn vị liên quan thuộc EVN kịp thời thực hiện và tham mưu các giải pháp về nguồn điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; về việc hoàn thành cấp điện cho 17 thôn, bản chưa có điện còn lại trên địa bàn tỉnh.



2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu xử lý tháo gỡ vướng mắc các hồ sơ, thủ tục dự án đầu tư do EVN và các đơn vị thành viên đề xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, EVN và các đơn vị thành viên về các nội dung liên quan để hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định.

2.5. UBND thị xã Hoàng Mai và các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu:

- Chủ động phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đề xuất khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất toàn tuyến; tập trung triển khai kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.

- Chủ động, phối hợp kịp thời với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh.

- UBND huyện Diễn Châu khẩn trương hoàn thiện trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện theo quy định. Hoàn thành trước ngày 22/01/2024.

- Trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng hiểu được tầm quan trọng của dự án để nhận tiền, phần đấu bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công (nếu có) hoàn thành trước ngày 31/01/2024, phần hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024.

2.6. Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp thực hiện kịp thời các nội dung liên quan đối với dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận: *LN*

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đài PT&TH Nghệ An; Báo Nghệ An;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NN, CN (TP, T.Tr).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Thanh Tùng
Đặng Thanh Tùng